

COMUNICADO

Hospital de Peñaflor avanza hacia una infraestructura más moderna y digna con la construcción de un nuevo edificio modular

Peñaflor, 7 de octubre de 2026. En el marco del compromiso continuo por elevar la calidad de atención y mejorar las condiciones de nuestras instalaciones, el Hospital de Peñaflor da un paso decisivo con la puesta en marcha de uno de los proyectos de infraestructura más relevantes de las últimas décadas para nuestra institución.

Se trata de un nuevo **edificio modular de dos niveles**, iniciativa que representará un hito transformador para el establecimiento. Este avance impactará de manera directa en la habitabilidad, confort y dignidad de nuestras usuarias y usuarios hospitalizados, al mismo tiempo que brindará mejores entornos de trabajo, seguridad y bienestar para todo nuestro personal de salud.

- **Innovación técnica y altos estándares de calidad**

El proyecto, desarrollado junto a la empresa especialista *Tecno Fast*, contempla las siguientes características técnicas clave:

- **Edificación modular de vanguardia:** Infraestructura prefabricada de 2 niveles, diseñada bajo altos estándares técnicos de construcción hospitalaria.
- **Espacio y superficie:** Módulos de 450 m² por piso, totalizando 900 m² construidos orientados a la atención y operatividad.
- **Garantía y continuidad operacional:** Modelo de contrato a 10 años que incluye la mantención preventiva y correctiva integral durante todo el periodo de funcionamiento.
- **Cronograma y etapas del proyecto**

Tras la culminación de las fases de adquisición y la adjudicación formal concretada en abril pasado, la carta Gantt oficial establece las siguientes fechas hito para la ejecución de las obras:

1. **20 de octubre de 2026 — Inicio formal del servicio:** Comienzo de las operaciones y trabajos de coordinación técnica con la empresa adjudicada Tecno Fast.
2. **18 de noviembre de 2026 — Etapa de ajuste de ingeniería:** Fase destinada al diseño fino, optimización y afinamiento técnico de la estructura.
3. **15 de agosto de 2027 — Entrega y puesta en marcha:** Fecha proyectada para la recepción final, habilitación operativa e inauguración del nuevo servicio modular.

- **Un esfuerzo colectivo por una mejor salud pública**

La concreción de este importante proyecto es el reflejo del trabajo coordinado y el compromiso sostenido de todos los equipos del Hospital de Peñaflores por brindar una atención de salud con crecientes estándares de calidad, seguridad y dignidad humana.

Agradecemos a toda la comunidad hospitalaria y a nuestras usuarias y usuarios por ser parte de este proceso de transformación. Estaremos informando de manera periódica sobre el avance de las obras a través de nuestros canales oficiales.